

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA POR LA QUE SE QUE SE MODIFICA LA ENCOMIENDA, A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL, AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA, PARA LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA DE LA ACTUACIÓN PROYECTO Y OBRA DE LA AGRUPACION DE VERTIDOS DE MARTOS (JAÉN). CLAVE: A5.323.928/2111. EXPTE: 19/2011

Con fecha 29 de junio de 2011 por resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua se encomienda la realización de las actuaciones necesarias para la REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS EN MARTOS, en la provincia de Jaén, por un importe de 1.978.825,37 € a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Con fecha 15 de mayo de 2014, la DGlyE emite Resolución de reajuste de anualidades y ampliación de plazos del expediente a la AMA. Fruto de esa resolución, la fecha de finalización de la encomienda se fija el 31 de diciembre de 2015.

Con fecha 24 de julio de 2015, se solicita la modificación de la encomienda tras la aprobación del Proyecto Modificado nº1 y la ampliación del plazo para la misma hasta el 31 de diciembre de 2016. El 2 de septiembre de 2015 es aprobada dicha modificación de la encomienda por un importe de **1.799.628,47 euros** y una ampliación del plazo de ejecución de 3 meses.

Posteriormente, con fecha 11 de marzo de 2016, por resolución de la DGlyE se amplía el plazo de ejecución de la encomienda hasta el 31 de marzo de 2017.

Con fecha 5 de julio de 2017 se aprueban el “Proyecto Modificado Número 2 de la Agrupación de Vertidos de Martos (Jaén)” y el “Proyecto Complementario Número 1 de la Agrupación de Vertidos de Martos (Jaén)”.

Con fecha 12 de junio de 2018, se solicita la modificación de la encomienda tras la aprobación de los Proyectos Modificado nº2 y Complementario nº1 y la ampliación del plazo para la misma hasta el 31 de diciembre de 2019. El 14 de noviembre de 2018 es aprobada dicha modificación de la encomienda por un importe de **2.173.650,59 euros** y la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.

El 11 de marzo de 2020 se dan por finalizadas las obras, formalizándose el 11 de mayo 2020 las actas de recepción y entrega a la Consejería.

Las obras fueron recepcionadas con fecha 11 de mayo de 2020 y el 10 de junio de 2020 se firma el acta de medición general de las obras. Una vez finalizadas las obras, el presupuesto POR Obra Ejecutada y Revisión de Precios asciende a un total de 1.921.543,39€ €, con una diferencia con respecto al Presupuesto Vigente en la última encomienda de 60.710,59€€.

Avda. Manuel Siurot 50
41071 - SEVILLA
T: 955 00 34 00 / 955 00 35 00
dgia.cagpds@juntadeandalucia.es



FIRMADO POR	ALVARO REAL JIMENEZ	22/12/2021	PÁGINA 1/3
VERIFICACIÓN	Pk2jmPPA7NQLWGJBS2GH6H2K3KLD4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

El 25 de noviembre de 2021 la Dirección General de Infraestructuras del Agua emite informe de Resolución de Aprobación de la Certificación Final de Obra con los siguientes importes adicionales:

1. Sobre el Contrato de Ejecución de Obra:
 1. Adicional por obra ejecutada: 116.372,83 €
 2. Revisión de precios: -55.662,24 €

La Agencia de Medio Ambiente y Agua, con fecha 1 de diciembre de 2021, solicita modificación de la encomienda vigente que recoja el Presupuesto Adicional de la Certificación Final de Obra, y la revisión de precios del contrato de Dirección de Obra:

1. Sobre el Contrato de Ejecución de Obra:
 1. Adicional por obra ejecutada: 116.372,83 €
 2. Revisión de precios: -55.662,24 €
2. Sobre el Contrato de Dirección de Obra:
 1. Revisión de precios: 7.471,29€

Resultando una diferencia con respecto al importe previsto en la modificación de encomienda del 12 de junio de 2018, por un adicional de 55.407,31 €, quedando el importe total de la encomienda modificada en 2.229.057,90 €. Con fecha del 2 de diciembre de 2021, el Director de actuación emite informe favorable a la solicitud.

En la siguiente tabla se indica la descomposición del importe necesario del total de la encomienda frente a la vigente:

		ATE VIGENTE 14/11/2018	ATE NECESARIA	RESULTADO
1+2	IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS (CERTIFICACIONES ORDINARIAS)	2.173.650,59 €	2.160.876,02 €	-12.774,57 €
1	Contratos Externos	2.100.145,50 €	2.087.802,91 €	-12.342,59 €
1.1	Ejecución de Obra	1.860.832,80 €	1.860.832,80 €	0,00 €
1.2	Dirección de Obra	221.824,10 €	221.824,10 €	0,00 €
1.3	Control de Calidad	8.184,44 €	5.146,01 €	-3.038,43 €
1.4	Medidas Informativas	9.304,16 €	0,00 €	-9.304,16 €
2	Trabajos como Medio Propio	73.505,09 €	73.073,11 €	-431,98 €
2.1	Medio Propio AMAYA	73.505,09 €	73.073,11 €	-431,98 €
3	CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA		60.710,59 €	60.710,59 €
3.1	Liquidación (adicional de obra)		116.372,83 €	116.372,83 €
3.3	Revisión de precios contrato obra		-55.662,24 €	-55.662,24 €
4	REVISIÓN DE PRECIOS DIRECCIÓN DE OBRA		7.471,29 €	7.471,29 €
4.1	Revisión de precios contrato Dirección de Obra		7.471,29 €	7.471,29 €
1+2+3+4	IMPORTE TOTAL ENCOMIENDA	2.173.650,59 €	2.229.057,90 €	55.407,31 €

El resto de importes correspondientes a la Coordinación de Seguridad y Salud, actuaciones por medios propios de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y liquidación potencial de la obra no se ven modificados.



De acuerdo con las anteriores consideraciones, y a propuesta de la Subdirección de Gestión de Recursos y Planificación Hidrológica, se

RESUELVE

PRIMERO.- La modificación del encargo de ejecución de fecha 29 de junio de 2011 y de la posterior modificación del encargo de fecha 12 de junio de 2018 una vez finalizadas las obras, para la tramitación y abono por parte de la Agencia de la Certificación Final de Obra a cuenta de la liquidación, en los términos solicitados, y a fin de que recoja el global del encargo y el desglose del importe de contratación externa y de gestión por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

SEGUNDO.- Aprobación, del importe total de la encomienda modificada para la realización de las actuaciones necesarias para la “REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE MARTOS (JAÉN)”, que asciende a un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS(2.229.057,90 €) lo que supone un importe adicional positivo respecto al importe de la encomienda vigente de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (+55.407,31 €).

TERCERO.- Declarar finalizado el encargo a la Agencia de Medio Ambiente y Agua para la realización de las actuaciones necesarias para la “REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE MARTOS (JAÉN)” y proceder al consecuente incremento del crédito del expediente por importe de 55.407,31 euros.

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Fdo: ALVARO REAL JIMENEZ

Avda. Manuel Siurot 50
41071 - SEVILLA
T: 955 00 34 00 / 955 00 35 00
dgia.cagpds@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR	ALVARO REAL JIMENEZ	22/12/2021	PÁGINA 3/3
VERIFICACIÓN	Pk2jmPPA7NQLWGJBS2GH6H2K3KLD4	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	